

444 · Transformation altes Schulhaus · Bolligen  
 Generelles Bauprogramm / Stand 06.12.2023



Nr.	Aktivitätsname	Dauer	Startdatum	Enddatum	2023												2024											
					3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal												
					Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez						
1	<b>MEILENSTEINE BAUHERR</b>	<b>257 Tage</b>	<b>22.11.23</b>	<b>13.12.24</b>																								
5	<b>MEILENSTEINE PLANUNG</b>	<b>33 Tage</b>	<b>15.12.23</b>	<b>14.02.24</b>																								
6	PHASE 51 BETONPLÄNE (Lift, Umgebungsbauwerke)	33 Tage	15.12.23	14.02.24																								
10	<b>FASSADE</b>	<b>130 Tage</b>	<b>08.01.24</b>	<b>05.07.24</b>																								
11	BAUMEISTERARBEITEN UMGEBUNG / GERÜST	65 Tage	15.01.24	12.04.24																								
19	DACHSANIERUNG	40 Tage	04.03.24	26.04.24																								
20	Sanierung Flachdach	15 Tage	04.03.24	22.03.24																								
21	Arbeiten an Lukarnen / Dachflächenfenster	15 Tage	08.04.24	26.04.24																								
22	ARBEITEN AN FASSADE	130 Tage	08.01.24	05.07.24																								
34	<b>ROHBAUARBEITEN</b>	<b>85 Tage</b>	<b>20.11.23</b>	<b>29.03.24</b>																								
35	ALTLASTENSANIERUNG BESTAND	43 Tage	20.11.23	31.01.24																								
40	ABBRUCH - UND ROHBAUARBEITEN	55 Tage	15.01.24	29.03.24																								
41	Bauzaun, Toi-Toi, Vorsignale, Belagskeil, Bauprovisorium	5 Tage	15.01.24	19.01.24																								
42	Abbrucharbeiten, Ausbrüche (von oben nach unten)	15 Tage	05.02.24	23.02.24																								
43	Liftschacht	20 Tage	26.02.24	22.03.24																								
44	Mauerarbeiten	20 Tage	04.03.24	29.03.24																								
45	<b>AUSBAU</b>	<b>184 Tage</b>	<b>18.03.24</b>	<b>13.12.24</b>																								
61	<b>UMGEBUNG</b>	<b>58 Tage</b>	<b>01.07.24</b>	<b>02.10.24</b>																								